

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MČ PRAHA 11

k. ú. Chodov [728225], parc. č. 2463, 2464, 2465 a 2466

Ing. arch. Jakub Volka, ČKA 03947

04/2026

1. Identifikační údaje

Název stavby: Snížení energetické náročnosti MČ Praha 11

Místo: Vidímova 1324/4 a 1325/2, Praha 11 – Chodov

k. ú.: Chodov [728225], parc. č. 2463, 2464, 2465, 2466

Investor: Hlavní město Praha (svěřená správa: MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4)

Projektant: Ing. arch. Jakub Volka, ČKA 03947, basepoint s.r.o.

2. Charakteristika staveniště

Staveniště v zastavěné sídlištní části MČ Praha 11. Objekt užíván jako administrativní budova – stavba za plného provozu. Přístup z ul. Vidímova. Zastavěná plocha cca 1 254 m², 2 NP, požární výška h = 5,480 m. Konstrukční systém: ŽB prefabrikovaný skelet, obvodové sendvičové panely tl. 250 mm. Stávající výplně otvorů zůstávají beze změn.

3. Zařízení staveniště

Mobilní buňky (šatna, kancelář stavbyvedoucího, WC), uzamykatelné kontejnery, kontejnery na odpad (min. 2 ks), krytá plocha pro EPS (ochrana před UV a povětrností), sklad suchých směsí, míchací centrum, stavební rozvaděč, napojení na vodovod. Umístění na severní straně při ul. Vidímova.

Dočasná skladovací plocha pro demontované prvky fasády (klima jednotky, přístřešky, plotové dílce, zábradlí) – suché a bezpečné uložení.

Hasicí přístroje: min. 2 ks přenosných práškových na každém patře lešení (požární riziko EPS).

4. Dopravní řešení

Zásobování z ul. Vidímova. Vjezd existujícím sjezdem. Dočasné omezení přístupu chodců v okolí lešení. Není předpokládána potřeba záboru komunikace. V případě potřeby DIO/DIR. Odvoz vybouraných hmot průběžně v uzavřených kontejnerech.

5. Časový plán stavby

Celková doba výstavby: cca 7 měsíců

#	Činnost	Doba trvání	Poznámka
1	Převzetí staveniště, zřízení ZS	1 týden	
2	Montáž lešení + ochranná síť	2 týdny	
3	Demontáže: osekání omítek, KZS, klempířských prvků, přístřešků, oplocení, hromosvodů, klíma/VZT, svítidel + demontáž vybraných oken/dveří (18 ks dle výkazu 901)	3 týdny	Viz kap. 12 TZ D.1.1.1
4	Sanace – atiky, nároží, spáry, výztuž, reprofilace	6 týdnů	Viz D.1.1.2
5	Výkop okolo stavby, hydroizolace soklu	2 týdny	
6	Vyrovnávací omítka OP1, penetrace	3 týdny	Tech. přestávka při mrazu; min. 28 dní zrání
7	Lepení + kotvení izolantu ETICS	4 týdny	Min. +5 °C; kotevní plán dle výtažných zkoušek
8	Základní vrstva (stěrková hmota + síťovina)	3 týdny	Přejímka armovací vrstvy – zápis SD
9	Povrchová úprava – omítky, mozaika	2 týdny	Min. +5 °C; vzorky schváleny investorem
10	Klempířské prvky, oplechování	2 týdny	
11	Zámečnické práce, přístřešky, oplocení, klíma/VZT + osazení nových oken/dveří (18 ks), utěsnění spár	2 týdny	
12	Hromosvody – zpětná montáž na prodloužené úchytky, revize LPS	1 týden	Revize dle ČSN EN 62305-3
13	Okapový chodník, dlažba, terénní úpravy	2 týdny	
14	Demontáže: osekání omítek, KZS, klempířských prvků,	1 týden	

	přístřešků, oplocení, hromosvodů, klima/VZT, svítidel + demontáž vybraných oken/dveří (18 ks dle výkazu 901)		
--	--	--	--

6. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií

Elektrická energie – odběr z dočasného napojení; staveništní rozvaděč, revize.

Voda – dočasná přípojka z objektu; technologická voda pro míchání směsí.

Odpadní vody – chemické WC s pravidelným servisem.

7. Technologické a organizační zásady provádění ETICS

Zateplení obvodového pláště bude provedeno certifikovaným systémem ETICS dle EAD 040083-00-0404, kvalitativní třídy A dle CZB. Montáž provede odborně proškolená firma s platným osvědčením výrobce. Veškeré postupy v souladu s ČSN 73 2901 a technologickým předpisem výrobce.

a) Postup prací: 1. Příprava podkladu (soudržnost min. 200 kPa, penetrace), 2. Osazení základací lišty, 3. Lepení tepelněizolačních desek (EPS 70F/100F tl. 180 mm, pokrytí min. 40 %, vazba min. 200 mm), 4. Mechanické kotvení hmoždinkami dle kotevního plánu (6 ks/m² plocha, 8 ks/m² nároží, 3 ks/bm ostění), 5. Osazení lišt a výztužných prvků (rohové, APU, dilatační), 6. Základní armovací vrstva (stěrka + síťovina, přesah 100 mm, tl. min. 3 mm), 7. Penetrační nátěr, 8. Finální silikonová omítka zr. 1,5 mm.

b) Klimatické podmínky: Montáž ETICS se nesmí provádět při teplotách pod +5 °C (ani v noci), nad +30 °C na přímém slunci, za deště či silného větru. Stavbyvedoucí má povinnost práce přerušit při nevhodných podmínkách. Průběžná evidence klimatických podmínek ve stavebním deníku.

c) Koordinace profesí: Před zateplením musí být dokončeny: sanace pláště, osazení/utěsnění všech prostupů (elektro, VZT, hromosvod, konzoly klima). Prodloužení konzol přístřešků a klima/VZT jednotek o tl. ETICS musí být provedeno před dokončením zateplovacího systému v daném úseku. Oplocení se upravuje souběžně s okapovým chodníkem.

d) Návaznosti přístřešků: Před zahájením ETICS v místě přístřešku provést demontáž (prosklený přístřešek: sejmut zasklení, podepřít konstrukci). Po zateplení prodloužit kotevní táhla o 180 mm, přerušit tepelný most, utěsnit prostupy. Zpětná montáž vč. nového oplechování napojení.

e) Návaznosti oplocení: Odpojit plotové dílce a branky od fasády. Vybourat kolidující základy. Zkrátit dílce o 180 mm. Antikoroziní ošetření. Nový základ v přesazené poloze. Zpětná montáž, kotvení skrz ETICS do nosné kce.

8. Kontrolní a zkušební plán ETICS

Zhotovitel zpracuje podrobný KZP dle ČSN 73 2901 a předloží jej investorovi. Minimální kontrolní body:

Fáze	Kontrolované vlastnosti	Odpovědnost
Podklad	Soudržnost min. 200 kPa; povrch čistý, suchý; nerovnosti vyrovnány; penetrace dle výrobce	Stavbyvedoucí → zápis SD
Lepení izolantu	Typ a tl. desek dle PD; pokrytí $\geq 40\%$; vazba; spáry max. 2 mm; 1. řada vodorovně	SV + TD investora
Kotvení hmoždinkami	Typ/délka dle kotevního plánu; počet ks/m ² dle PD; zápusťná montáž; výtažné zkoušky min. 3 testy	SV; protokoly předloží TD
Detaily a lišty	Rohové, APU, dilatační lišty; diagonální výztuhy rohů otvorů; požární prvky dle PBR; těsnění prostupů	SV; před zakrytím → TD
Armovací vrstva	Tl. min. 3 mm; síťovina v horní třetině; přesahy 100 mm; rovinnost; celistvost	SV → přejímka TD; zápis SD
Finální omítka	Odstín dle schváleného vzorku; struktura rovnoměrná; žádné napojovací spáry; vyzrálá min. 24 h před deštěm	SV + TD; přejímací řízení

Legenda: SD = stavební deník, TD = technický dozor investora, SV = stavbyvedoucí.

9. Omezení z hlediska ochrany přírody

Před zahájením stavebních prací bude proveden ornitologický průzkum zaměřený na výskyt ZCHD rorýse obecného (*Apus apus*) a netopýrů dle zák. č. 114/1992 Sb. Průzkum objedná investor min. 3 měsíce předem. Stavební práce v blízkosti prokázaných hnízdišť (do 6 m) nesmí být prováděny v období hnízdění (20. 4.–10. 8.). Harmonogram navržen tak, aby hlavní práce na fasádě probíhaly mimo hnízdní sezónu.

10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Dle zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb.

Práce ve výškách: Lešení řadové trubkové tř. 4 (300 kg/m²), W15, s ochrannou sítí, zábradlím v. 1,1 m. Montáž/demontáž jen osoba s lešenářským oprávněním. Denní vizuální kontrola; po vichřici mimořádná kontrola. Při větru nad 8 m/s práce na lešení přerušit. Nebezpečný prostor min. 1,5 m od půdorysu lešení.

Požární riziko EPS: Zákaz manipulace s otevřeným ohněm v blízkosti EPS. Hasicí přístroje na každém patře lešení. Koordinace se svářečskými pracemi (hromosvody, zámečnické kce). Skladování EPS v kryté ploše, zabezpečení proti větru.

Klimatické podmínky: Práce na lešení přerušit při námraze, bouřce, silném dešti. Hromosvodná soustava musí být funkční po celou dobu stavby – při dočasné demontáži zajistit provizorní pospojení.

Stavba za provozu: Přístup zaměstnanců a návštěvníků k hlavnímu vstupu zachován. Ochranné zastřešení nad vstupy po dobu demontáže přístřešků. Informační tabule.

Koordinátor BOZP ustanoven před zahájením.

11. Požární ochrana a havarijní připravenost

Zhotovitel zajistí: volné únikové cesty, přístup pro požární techniku, hasicí přístroje v zázemí stavby a na lešení. Zákaz svařování v blízkosti zabudovaného/skladovaného EPS bez asistence požárního dozoru. Pro případ havárie (únik ropných látek) sorbent na staveništi.

12. Ochrana okolí staveniště

Oplocení staveniště min. 1,8 m, výstražné tabulky. Pracovní doba 7:00–18:00. Přístup k hlavnímu vstupu a únikovým cestám zachován. Přístup pro požární techniku neomezen. Hlučné práce (vrtání, broušení) soustředit do denních hodin. Prašnost snižovat odsáváním a kropením.

13. Nakládání s odpady

Dle zákona č. 541/2020 Sb. Stavební suť (17 01 01, 17 01 07) – řízená skládka + skládkovné. Izolační materiály (17 06 04) – recyklace. Směsný stavební odpad (17 09 04) – skládka. Sklo (17 02 02) – recyklace. Kovy (17 04 07) – sběrný dvůr. Ke kolaudaci doklady o likvidaci všech odpadů.

14. Organizační zajištění

Zhotovitel ustanoví stavbyvedoucího s autorizací. Stavbyvedoucí odpovídá za organizaci, BOZP, vedení stavebního deníku, kontrolu technologické kázně ETICS dle ČSN 73 2901. Je oprávněn přerušit práce při nevhodných podmínkách.

Koordinátor BOZP ustanoven před zahájením. Stavební dozor investora. Dozor projektanta.

Zhotovitel zajistí, aby pracovníci provádějící ETICS byli prokazatelně proškoleni výrobcem systému.

15. Legislativní a normativní podklady

ČSN 73 2901 – Provádění ETICS; ČSN 73 2902 – Mechanické upevnění ETICS; ČSN 73 0810 – PBS společná ustanovení; ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov; EAD 040083-00-0404 – ETICS s omítkou; EAD 330196-01-0604 – Plastové kotvy; ČSN EN 62305 – Ochrana před bleskem; ČSN EN ISO 12944 – Protikoroze ochrana; Zákon č. 309/2006 Sb. – BOZP; NV č. 591/2006 Sb. – BOZP na staveništích; NV č. 362/2005 Sb. – Práce ve výškách; Zákon č. 133/1985 Sb. – Požární ochrana; Zákon č. 541/2020 Sb. – Odpady; Zákon č. 114/1992 Sb. – Ochrana přírody.