Digitálně podepsal Ing. arch. Marek Smolka
Datum: 2025.09.17 10:21:30 +02'00'

D.1.1.00

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

Zejména základní architektonické řešení, stavebně technické řešení, provozní řešení, požadavky na technické vlastnosti stavby a podmínky přístupnosti.

1. Úvod

1.1. Obecné podmínky

Tato dokumentace je zpracována v úrovni pro povolení stavby a nenahrazuje dokumentaci pro provádění stavby!

Dokumentace je zpracována se znalostí stávajícího stavu terénu v úrovni vizuálního ohledání a z informací dodaných investorem.

V případě rozporů mezi jakýmikoliv částmi této dokumentace je zhotovitel povinen na tento rozpor neprodleně upozornit zadavatele a zpracovatele této dokumentace. **Veškeré rozměry ověří zhotovitel na místě!**

Veškeré stavební práce budou realizovány dle příslušných vyhlášek, norem a zejména technických listů a doporučení výrobců jednotlivých materiálů! V rámci jednotlivých skladeb konstrukcí budou použity všechny vrstvy (včetně separačních a penetračních) doporučené a požadované výrobcem, i pokud nejsou zapracovány v rámci dokumentace.

1.2. Základní architektonické řešení

Jedná se novou stavbu skladu zahradní techniky, přístupového schodiště na pozemek a parkovacího stání umístěného na střeše skladu.

Navrhovaná stavba je umístěna ve velmi prudkém svahu k jihu se svažujícího pozemku řadového rodinného domu v ulici Fibichova. Přístup ke stavbě je z ulice Dvořákova (na horní straně svažitého pozemku). Stavbu tvoří opěrná zeď umístěná ve svahu a obvodové konstrukce vymezující prostor skladu. Po východní straně je navržené schodiště propojující úroveň ulice Dvořákova s úrovní zahrady. Na střeše stavby (skladu) je vytvořen rovný prostor pro odstavení automobilu.

Stavební akce je koncipovaná jako maximálně jednoduché umístění obslužné stavby do svažitého pozemku. V co největší míře je využit princip skládaných konstrukcí z jednotlivých dílů. Tzn. opěrná stěna je navržena z prefabrikovaných betonových dílců na zámek, které budou osazeny jeřábem na předem připravený betonový základ. I další konstrukce jsou navrženy s maximálním důrazem na jednoduchost a skladebnost.

1.3. Provozní řešení

Provoz stavby je uvažován tak, že spodní část stavby je navržen jako sklad zahradní techniky a dalšího vybavení RD a přilehlé zahrady. Střecha skladu je využitelná pro odtavení automobilu a tvoří rovnou plochu napojenou na ulici Dvořákova. Obě úrovně, tedy úroveň ulice a úroveň zahrady a skladu propojuje schodiště na hraně pozemku, které je součástí stavby. Další součástí je i opěrná stěna ze skládaných betonových bloků, která bude řešit velkou svažitost pozemku a opření terénu.

1.4. Podmínky přístupnosti

Bez dopadů do stávajícího řešení.

2. Požadavky na technické vlastnosti stavby

2.1. Výkopy a zemní práce

Při výstavbě stavby budou provedeny standardní výkopy pro betonové základové pasy, které budou založeny v nezámrzné hloubce. Z hlediska zemních prací bude dále po výstavbě vyrovnán terén tak, aby kolem domu byl terén navázán na novou stavbu. Součástí výkopů bude i řešení odstranění stávající kamenné zídky a schodiště na pozemku.

2.2. Nosné konstrukce

2.2.1. Svislé nosné konstrukce

Základní konstrukcí bude opěrná stěna, která bude tvořit hlavní nosnou konstrukci a opření svahu. Bude realizována z prefabrikovaných betonových bloků, umístěných na zámek. Bloky budou osazeny na připravený základ. Bloky budou osazeny autem s hydraulickou rukou. Součástí dodávky bloků bude i statické řešení umístění bloků a opírání terénu.

Nové nosné stěny stavby tvořící obvodové stěny skladu budou vyzděny z betonových tvárnic.

2.2.2. Vodorovné nosné konstrukce

Základní vodorovnou konstrukcí bude pojízdná střecha skladu. Ta je navržena jako propustná konstrukce z ocelového pororoštu. Jednotlivé demontovatelné části ocelového pororoštu budou osazeny na ocelové nosníky. Ty budou podpírány nosnými stěnami skladu a opěrnou stěnou.

Pod touto propustnou vodorovnou konstrukcí bude vytvořena střecha skladu, která bude tvořena dřevěnými trámy, prkenným zákopem a hydroizolační folií, která bude umístěna ve spádu pro odvod dešťových vod.

2.2.3. Krov

Daný typ stavby nebude osazen krovem.

2.2.4. Schodiště

Přístupové schodiště na hraně stavby a pozemku bude tvořeno betonovými schodovými dílci z prefa betonu, které budou osazeny do zavlhlého betonu. Nosnou konstrukcí schodiště bude železobetonová deska ve sklonu schodiště se základovým pasem pod schodištěm.

2.3. Nenosné konstrukce

2.3.1. Příčky

Příčky v dané stavbě nejsou uvažovány.

2.3.2. Podhledy

Strop skladu bude ponechán ze surových bednících prken záklopu bez podhledu.

2.3.3. Podlahy

Podlaha skladu bude tvořena betonovou dlažbou, skládanou do pískového lože s podkladní vrstvou ze štěrkopískové drtě příslušné frakce.

2.4. Povrchové úpravy

2.4.1. Stěny

Budou ponechány jako betonové s přirozeným surovým vzhledem.

2.4.2. Nášlapné vrstvy podlah

Ve skladu betonová dlažba. Před skladem rovněž venkovní betonová dlažba. Podlaha / plocha pojezdové části bude tvořena ocelovým pororoštem.

2.4.3. Stropy

Strop skladu bude ponechán ze surových bednících prken záklopu bez podhledu.

2.5. Ostatní

2.5.1. Vnitřní dveře

Nejsou uvažovány.

2.5.2. Venkovní okna a dveře

Do skladu budou osazeny bezpečnostní dveře v ocelové zárubni v úrovni RC3 bezpečnosti. Okna nejsou uvažována.